

## Trwają roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych

07-12-2022



Od maja tego roku trwają roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych w Lublińcu:

- **ul. Kard. Hlonda**
- **ul. Ks. Cebuli**
- **ul. Górniczej**

Na ten moment zaawansowanie prac jest na etapie 40 %.

Wykonano prawie w całości stabilizację podłoża wraz z ułożeniem dolnej warstwy podbudowy. Ułożono również warstwę wiążącą w ulicy Ks. Cebuli i częściowo w ul. Górniczej, wykonano w 90% roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu.

Wartość umowy wynosi **4 220 220,35 zł**, a wykonawcą dróg jest firma OLS Sp. z o.o. Zakres robót obejmuje budowę konstrukcji dróg, rozbudowę oświetlenia drogowego, budowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

Zakończenie robót prognozowane jest pod koniec kwietnia przyszłego roku.

#### [Pozostałe aktualności](#)

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)